



New Fiber Networks GmbH
Gontardstraße 11
10178 Berlin

0800 600 8 100
www.lyte.net
info@lyte.net

New Fiber Networks GmbH Gontardstraße 11 10178 Berlin

Alle Ortsbürgermeister und Verbandsgemeinden
welche am kostenlosen FTTB-Ausbau interessiert
sind

30. September 2020



Projekt-Bericht Q3 / 2020

Sehr geehrte Damen und Herren



Der Herbst kommt mit großen Schritten auf uns zu. Die Tage werden kürzer und trotzdem müssen unsere Bauleute bei jeder Witterung immer vollen Einsatz bringen. Wir haben in den letzten Monaten eine sehr gute Arbeitsleistung erreicht. Unsere Mitbewerber versuchen mit unlauteren und verleumderischen Aussagen die RMT Group zu schwächen. Diese Vorgehensweise verurteilen wir vollumfänglich und werden voraussichtlich rechtliche Schritte gegen unseren Mitbewerber einleiten. Besten Dank an die Ortsbürgermeister, welche den falschen Aussagen nicht glauben und weiterhin mit uns gemeinsam den FTTB-Ausbau vorantreiben wollen.

Personelle Veränderungen bei der New Fiber Networks GmbH / LYTE

Am 01. September 2020 mit einem 50%-Pensum und ab 01. Oktober 2020 mit 100%-Pensum nahm Sonja Volk als Teamleiterin Customer Care / Vertrieb und Marketing ihre Tätigkeit für die New Fiber Networks auf. Frau Sonja Volk verfügt über ein sehr großes Fachwissen im Bereich Customer Care / Vertrieb und Marketing. Aktuell erfolgt eine Bestandsaufnahme der Prozesse und Systeme. Ziel ist es unsere Dienstleistung stetig zu verbessern und zu optimieren.

Am 01. Oktober 2020 mit einem 100%-Pensum beginnt Herr Klaus Aberle als Leiter Vertrieb, Markt und Strategie und Mitglied der Geschäftsleitung bei der New Fiber Networks GmbH. Herr Klaus Aberle ist in Rheinland-Pfalz und über die Pfälzer-Grenze hinaus als Know How – Träger im Telecomsektor bestens bekannt. Sein interdisziplinäres Fachwissen ist eine enorme Bereicherung für die New Fiber Networks GmbH.

Wir werden in den nächsten Wochen unser Produktportfolio bei der New Fiber Networks GmbH überarbeiten und anschließend unsere Bestands- und Neukunden informieren.

Projektstatus

Bitte beachten Sie, dass Prognosen auf Annahmen beruhen und immer mit Unsicherheit verbunden sind, gerade in den heutigen Zeiten. Deshalb sind alle nachfolgenden Zeitangaben Planzahlen und begründen keinen rechtlich verbindlichen Anspruch. Wir glauben aber dennoch, dass die Angabe dieser Planzahlen sinnvoll ist, damit Sie besser Bescheid wissen wie es voran geht mit unserem Glasfaserprojekt.

Bankverbindung:
IBAN: DE91548913000061168001
BIC: GENODE61BZA

Registerdaten:
Handelsregister Charlottenburg
HRB 177697

Geschäftsführer:
Rolf Tresch
May Britt Tresch

Steuernummer: 30/455/50114
Gläubiger-ID: DE76ZZZ00001920850

Planung / Bewilligungen (Backbone)

- a) Anbindung ans Glasfasernetz in Niederhorbach
Alle Bewilligungen vorhanden
- b) Kapsweyer - Steinfeld - Freckenfeld
Alle Bewilligungen vorhanden
- c) Kandel - Wörth am Rhein - Hagenbach
Bewilligungen vom LBM noch ausstehend & Auswertung Kampfmittelerkundungen noch ausstehend
- d) Steinfeld - Scheibenhardt – Neuburg am Rhein – Hagenbach
Bewilligungen vom LBM noch ausstehend & Auswertung Kampfmittelerkundungen noch ausstehend
- e) Klingenmünster - Waldhambach – Völkersweiler – Silz – Vorderweidenthal
Bewilligungen werden erst im Jahr 2021 eingeholt
- f) Vorderweidenthal - Birkenhördt – Blankenborn
Bewilligungen werden erst im Jahr 2021 eingeholt
- g) Vorderweidenthal - Erlenbach bei Dahn – Busenberg
Bewilligungen werden erst im Jahr 2021 eingeholt

Drittprojekte

Bei den unten aufgelisteten Baumaßnahmen wird die LYTE das Rohrsystem koordiniert verlegen, zusammen mit der von der öffentlichen Hand beauftragten Baufirma.

<u>Gemeinde</u>	<u>Projekt</u>	<u>Ausführungszeitraum</u>
Scheibenhardt	Am Jakobspfad	Februar 2020 bis Oktober 2020
Scheibenhardt	Hasenweg	November 2019 bis Oktober 2020
Neuburg am Rhein	Fischerstrasse	November 2019 bis November 2020
Kandel	Neubaugebiet K 2	März 2020 bis Ende 2021
Busenberg	Hauptstrasse	Juni 2019 bis Oktober 2020
Hilst	Hauptstrasse	September 2020 bis Juli 2021

Ausführungsstatus Backbonebau

- a) Anbindung ans Glasfasernetz in Niederhorbach
Baustart 4. Quartal 2020 Bauende 4. Quartal 2020
- b) Kapsweyer - Steinfeld - Freckenfeld
Baustart 4. Quartal 2020 Bauende 1. Quartal 2021
- c) Kandel - Wörth am Rhein - Hagenbach
Baustart 4. Quartal 2020 Bauende 2. Quartal 2021
- d) Steinfeld - Scheibenhardt – Neuburg am Rhein – Hagenbach
Baustart 1. Quartal 2021 Bauende 3. Quartal 2021
- e) Klingenmünster - Waldhambach – Völkersweiler – Silz – Vorderweidenthal
Baustart 2. Quartal 2021 Bauende 4. Quartal 2021
- f) Vorderweidenthal - Birkenhördt – Blankenborn
Baustart 3. Quartal 2021 Bauende 4. Quartal 2021
- g) Vorderweidenthal - Erlenbach bei Dahn – Busenberg
Baustart 4. Quartal 2021 Bauende 2. Quartal 2022

Ausführungsstatus pro Gemeinde

Kapellen-Drusweiler

100% erledigt

Kapellen-Drusweiler (Eichenhöfe / Deutschhof und Kaplaneihof)

Baustart im Oktober 2020

Oberotterbach

In Ausführung / 85% erledigt / Bauende 4. Quartal 2020

Niederhorbach

Baustart ab 4. Quartal 2020 / Gebäudevorbegehungen wurden im August 2020 gestartet

Die Anwohner von Niederhorbach wurden mit einem Anschreiben über die anstehenden Maßnahmen informiert. Somit können Anwohner, die bisher noch keinen LAV abgeschlossen haben, dies noch nachholen.

Kapsweyer

Baustart ab 4. Quartal 2020 / Gebäudevorbegehungen wurden im August 2020 gestartet

Steinfeld

Baustart voraussichtlich ab 1. Quartal 2021 / Gebäudevorbegehungen wurden im August 2020 gestartet

Hagenbach

Baustart voraussichtlich ab 1. Quartal 2021

Schweighofen

Baustart voraussichtlich ab 2. Quartal 2021

Pleisweiler-Oberhofen

40% erledigt / Baustart nächste Bauetappe 2. Quartal 2021

Vollmersweiler

Baustart voraussichtlich ab 3. Quartal 2021

Die nächsten Bautermine werden im Projekt-Bericht Q4 / 2020 kommuniziert.

Bei Fragen stehen Ihnen unserer Shop-Mitarbeiter an der Marktstrasse 1 in Bad Bergzabern gerne zur Verfügung. Die Öffnungszeiten des LYTE-Shops sind Mo – FR zwischen Uhr 13:30 – 17:30.

Sie können uns ebenfalls unter der kostenlosen Hotline 0800 600 8 100 oder via Mail info@lyte.net erreichen.

Wünschen Sie keine Projekt-Berichte, dann senden Sie bitte eine E-Mail an tresch@rmt-ag.ch mit der Mitteilung „Wünsche keinen Projekt-Bericht“. Der nächste Projekt-Bericht erscheint im Dezember 2020.

Wir freuen uns auf einen regen und konstruktiven Austausch.

Mit freundlichen Grüßen

New Fiber Networks GmbH – LYTE

Rolf Tresch

Geschäftsführer